

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7067
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
1				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,434.01	0.00	1,436,434.01	0.00	483,931.55	483,931.55	0.00	483,931.55	952,502.46
1	0051			REPARACION DE 700 METROS LINIALES DE ACERAS Y CONTENES EN GRIS, BARRIO BLANCO Y CANDELONES			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1	0052			CONSTRUCCION DE 150 METROS DE ACERAS Y CONTENES EN ESTAMPADO YAYAS ARRIBA			0.00	0.00	0.00	0.00	316,434.01	0.00	316,434.01	0.00	479,291.55	479,291.55	0.00	479,291.55	-162,857.54
1	0053			ROTULACION CALLES Y CENTROS PUBLICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	4,640.00	115,360.00
2				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			0.00	0.00	0.00	0.00	692,595.77	0.00	692,595.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,595.77
2	0051			REPARACION DE 2.5 Km. DE CAMINOS INTER PARCELARIO LA BIJA-LA GUAB			0.00	0.00	0.00	0.00	692,595.77	0.00	692,595.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,595.77
5				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	2,139,709.15	0.00	2,139,709.15	0.00	627,905.69	627,905.69	0.00	627,905.69	1,511,803.46
5	0051			CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO E INFANTIL SECTOR VIETNAM			0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00	12,450.00	1,487,550.00
5	0052			COMPLEMETARIO CONSTRUCCION PARQUE AMAURYS GERMAN ARISTY (LA ROTONDA)			0.00	0.00	0.00	0.00	639,709.15	0.00	639,709.15	0.00	615,455.69	615,455.69	0.00	615,455.69	24,253.46
6				Reparación Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6	0051			MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DE PARQUES			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
7				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
7	0051			CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL TIPO A			0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	165,000.00	235,000.00
13	0051			TERMINACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	165,000.00	235,000.00
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
21	0051			PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA SECCION DE VIAJAMA PARA LA CONSTRUCCION DE CANALETAS			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7067
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
Totales Generales							0.00	0.00	0.00	0.00	6,568,738.93	0.00	6,568,738.93	0.00	1,276,837.24	1,276,837.24	0.00	1,276,837.24	5,291,901.69

LIDIA YRENE CARRASCO
CONTABLE
Preparado Por

FRANKLIN CASTILLO
CONTRALOR MUNICIPAL
Revisado Por

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ
ALCALDESA MUNICIPAL
Aprobado Por