







# AYMYV-CCC-CP-2022-0004 " La Construcción de la Funeraria Municipal del Municipio Las Yayas de Viajama Provincia Azua, R.D."

3

## CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA TIPO A

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	
111	DE 6"B.N.P. (2 líneas)	3 días	mar 14/02/23	vie 17/02/23	102	
112	DE 6"S.N.P.	5 días	vie 17/02/23	jue 23/02/23	111	
113	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE</b>	<b>6 días</b>	<b>mié 08/03/23</b>	<b>mié 15/03/23</b>		
114	Fraguache	1 día	mié 08/03/23	jue 09/03/23	112,108,109	
115	Pañete	3 días	jue 09/03/23	lun 13/03/23	114	
116	Cantos	1 día	mar 14/03/23	mié 15/03/23	115,117	
117	Mocheta	1 día	lun 13/03/23	mar 14/03/23	115	
118	<b>PINTURA</b>	<b>3 días</b>	<b>mié 15/03/23</b>	<b>vie 17/03/23</b>		
119	Acrílica exterior	3 días	mié 15/03/23	vie 17/03/23	115,116,117	
120	<b>ÁREA DE PARQUEO</b>	<b>47 días</b>	<b>vie 17/03/23</b>	<b>vie 19/05/23</b>		
121	<b>MOV. DE TIERRA ÁREA DE PARQUEO</b>	<b>13 días</b>	<b>vie 17/03/23</b>	<b>lun 10/04/23</b>		
122	Excavación zapata de muros jardineras	4 días	vie 17/03/23	mié 22/03/23	119	
123	Relleno compactado en acera	2 días	vie 24/03/23	mar 28/03/23	122,124	
124	Excavación en contén	2 días	jue 23/03/23	vie 24/03/23	122	
125	Relleno de reposición zapata de muros jardineras	2 días	jue 23/03/23	vie 24/03/23	122	
126	Bote	1 día	jue 30/03/23	vie 31/03/23	122,123,124,127	
127	Relleno compactado p/ nivelación de terreno	3 días	mar 28/03/23	jue 30/03/23	123,124	
128	Relleno en grava	2 días	jue 30/03/23	lun 10/04/23	127	
129	<b>HORMIGÓN SIMPLE</b>	<b>3 días</b>	<b>jue 30/03/23</b>	<b>lun 10/04/23</b>		
130	Acera	3 días	jue 30/03/23	lun 10/04/23	127	
131	<b>HORMIGÓN ARMADO</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 10/04/23</b>	<b>vie 14/04/23</b>		
132	Construcción piso pulido en malla de (10*10)cm, e=0.15m	5 días	lun 10/04/23	vie 14/04/23	127,128	
133	<b>PINTURA</b>	<b>2 días</b>	<b>mié 17/05/23</b>	<b>vie 19/05/23</b>		
134	Pintura amarillo tráfico	2 días	mié 17/05/23	vie 19/05/23	132,130,26	
135	<b>CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CONTENES</b>	<b>19 días</b>	<b>vie 19/05/23</b>	<b>lun 12/06/23</b>		
136	<b>PRELIMINARES-CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CONTENES</b>	<b>8 días</b>	<b>vie 19/05/23</b>	<b>lun 29/05/23</b>		
137	Demolición de contenes	3 días	vie 19/05/23	mar 23/05/23	120,96FC+5 día	
138	Demolición de aceras	2 días	mar 23/05/23	jue 25/05/23	137	
139	Bote de materiales	2 días	jue 25/05/23	vie 26/05/23	137,138	
140	Replanteo	1 día	vie 26/05/23	lun 29/05/23	137,138,139	
141	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 29/05/23</b>	<b>vie 02/06/23</b>		
142	Excavación de contenes	3 días	lun 29/05/23	mié 31/05/23	140	
143	Bote de materiales	1 día	jue 01/06/23	vie 02/06/23	142,144	
144	Relleno compactado en aceras e=0.15m	1 día	jue 01/06/23	jue 01/06/23	142	
145	<b>HORMIGÓN SIMPLE</b>	<b>7 días</b>	<b>jue 01/06/23</b>	<b>lun 12/06/23</b>		
146	Acera	3 días	mié 07/06/23	lun 12/06/23	144,147	
147	Contenes	4 días	jue 01/06/23	mar 06/06/23	144	
148	Limpieza final general	3 días	lun 10/07/23	jue 13/07/23	78,79,80,81,96,120	

