

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7067
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
1				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,765.00	2,648,061.84	3,953,826.84	801,833.21	1,706,250.99	2,508,084.20	0.00	2,508,084.20	1,445,742.64
1	0051			CONTINUACION CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES Y SOLUCIONES PLUVIALES SECCION VIAJAMA			0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,765.00	0.00	1,305,765.00	801,833.21	340,263.79	1,142,097.00	0.00	1,142,097.00	163,668.00
1	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LAS YAYAS DE VIAJAMA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	103,885.71	103,885.71	0.00	103,885.71	896,114.29
1	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,061.84	1,648,061.84	0.00	1,262,101.49	1,262,101.49	0.00	1,262,101.49	385,960.35
5				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-2,800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800,000.00
5	0051			CONTINUACION CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO E INFANTIL SECTOR VIETNAM			0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
5	0051			CONTINUACION CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO E INFANTIL SECTOR VIETNAM			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,384.46	0.00	1,074,384.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,384.46
11	0051			INSTALACION DE UNA CASETA EN METAL EN LA PARADA DE TRANSPORTE PUBLICO SECTOR LA CEIBA			0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
11	0052			CONSTRUCCION ESCALINATA SECTOR ALTO LAS FLORES LAS YAYAS ARRIBA			0.00	0.00	0.00	0.00	918,384.46	0.00	918,384.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,384.46
13				Construcción Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	95,081.37	86,440.42	181,521.79	0.00	181,521.79	318,478.21
13	0051			CONTINUACION REMOZAMIENTO PALACIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	95,081.37	86,440.42	181,521.79	0.00	181,521.79	318,478.21
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	640,347.28	0.00	640,347.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,347.28
21	0051			CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CANALETA SECTOR LA CEIBA			0.00	0.00	0.00	0.00	640,347.28	0.00	640,347.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,347.28
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22	0051			RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO CAÑADA DE GUEMBA SECTOR LA TUNITA			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Totales Generales							0.00	0.00	0.00	0.00	5,920,496.74	-151,938.16	5,768,558.58	896,914.58	1,792,691.41	2,689,605.99	0.00	2,689,605.99	3,078,952.59

LIDIA YRENE CARRASCO
CONTABLE
Preparado Por

FRANKLIN CASTILLO
CONTRALOR MUNICIPAL
Revisado Por

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ
ALCALDESA MUNICIPAL
Aprobado Por