

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 2do. TRIMESTRE ABRIL - JUNIO

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7067
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO DE LAS VIVAS VILAJAYA

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO DE LAS YABAS VILAJAYA																					
Proyecto				Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Desempeño) Alcos Anteriores	Pagado Alcos Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral				Pagado en Trimestres por deudas de años anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Original								Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 + 19		
				Construcción terminal y equipamiento centro de atención			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,554,181.25	5,554,181.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,554,181.25		
0051				Construcción de Vías de Comunicación y			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,554,181.25	5,554,181.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,450.24		
1				Construcción de Vías de Comunicación y			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,550.24	422,550.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,550.24		
1	0051			CONSTRUCCION DE UN PEQUEÑO BAJEN EN VILAJAYA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,550.24	422,550.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	0052			PROY. CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES C/ALTE ALINDORADO SECTOR LA SEBA Y BORDO BLANCO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2				Reparación y Acondicionamiento de Vías de			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,508,802.26	4,508,802.26	1,413,343.33	2,054,653.99	3,467,997.32	0.00	3,467,997.32	1,040,404.94		
2	0051			REPARACION DE ACERAS Y CONTENES DESECA CALLE LA ALVARGA CON EL PASO HASTA EL CORRECTOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,883,802.26	3,883,802.26	1,413,343.33	2,054,653.99	3,467,997.32	0.00	3,467,997.32	413,004.94		
2	0052			REPARACION DE ACERAS Y CONTENES DE LAS CALLES QUE ENLLO ARROYO EN LA CALLE ALINDORADO CON SEBA Y BORDO BLANCO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00		
5				Construcción instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,636.15	706,636.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,636.15		
5	0051			CONSTRUCCION CONST. Y EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL SAN JOAQUIN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,950.75	621,950.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,950.75		
5	0052			CONSTRUCCION CONST. Y EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL VILAJAYA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,685.36	84,685.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,685.36		
8				Reparación Infraestructuras Culturales,			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,386.23	623,386.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,386.23		
8	0051			Educación y Bibliotecas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,386.23	623,386.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,386.23		
8	0052			CONSTR. DE PROTECCION EN INTERIO PARA LAS VENTANAS Y PUERTOS DE LA FARMACIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,386.23	623,386.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.82		
11				Construcción y mantenimiento de Infraestructuras			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,403,361.56	3,403,361.56	4,752,878.11	945,893.21	945,893.21	0.00	945,893.21	3,808,174.00		
11	0051			CONSTRUCCION DE VEREDAS PERIMETRALES SUR Y OESTE SOLAR DEL AYUNTAMIENTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,288.55	1,349,288.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,288.55		
11	0052			CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN LAS FLORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338,202.36	2,338,202.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338,202.36		
11	0053			CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN EL SECTOR VILAJAYA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,153.20	1,065,153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,055.00		
14				Reparación Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,740.56	438,740.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	0051			REPARACION DE LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,740.56	438,740.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	0052			REPARACION DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,172.56	1,094,172.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598,813.98		
19				Construcción infraestructuras de Salud			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,086.28	547,086.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	0051			TERMINACION CASA DEL SEÑOR NEGRO CAÑE SECTOR VIVAS ARRIBA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,086.28	547,086.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	0052			TERMINACION CASA DEL SEÑOR NEGRO CAÑE SECTOR VIVAS ARRIBA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,086.28	547,086.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20				Reparación de Viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,744.08	313,744.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,744.08		

1-Comisión General de la República, 2-Comisión de Cuentas, 3-Comisión de Presidencia y Control, 4-Ayuntamiento Municipal, 5-Dirección General de Presupuesto (DICEPRES), 6-Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 2do. TRIMESTRE ABRIL - JUNIO

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7067
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral				Pagado en Trimestres por deudas de años anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Años Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19	
20	0051			REPARACION DE LA CASA DEL SEÑOR AMORRO SECTOR VETNAM			0.00	0.00	0.00	0.00	313,744.08	0.00	313,744.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,744.08	
21				Construcción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,190.09	0.00	1,690,190.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,190.09	
				SAQUEAMIENTO CASADA EL BATEY EN LA CONVERGENCIA CON LA TUMIA EN EL			0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,190.09	0.00	1,690,190.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	0051						0.00	0.00	0.00	0.00	4,447,373.28	15,662,658.25	20,110,031.53	2,982,879.95	3,653,487.97	6,636,138.92	0.00	6,636,138.92	13,473,892.61	
Totales Generales							0.00	0.00	0.00	0.00										


LIDIA YRENE CARRASCO
CONTABLE
Preparado Por


ADONIAS PEREYRA PEREYRA
CONTRALOR MUNICIPAL
Revisado Por


CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ
ALCALDESA MUNICIPAL
Aprobado Por

